

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर (डी0पी0सी0 के खाते में) पर धनराशि के आवंटन हेतु निर्धारित

प्रारूप

दिनांक

जनपद का नाम	01.04.2011 को डी0पी0सी0 के खाते में अवपेश धनराशि	जनपद स्तर से वर्ष 2010-11 में कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि में 01.04.2011 को अवपेश धनराशि का व्यौरा		डी0पी0सी0 खाते में वर्ष 2011-12 में कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि एवं उपलब्धता				कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2011-12 में किये गये व्यय का व्यौरा		कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कुल व्यय धनराशि के सापेक्ष एम0आई0एस फीडिंग में व्यय का अंकन
		कार्यदायी संस्था का नाम	01.04.2011 को संस्था के अवपेश धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि (4+6) का योग	कुल व्यय धनराशि	श्रमांश	सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बलरामपुर	—	चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड, बलरामपुर	3.373	चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड, बलरामपुर	33.44	36.813	25.593	24.43	1.163	18.103

अधिषासी अभियन्ता
चित्तौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड
बलरामपुर

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर धनराशि के आवंटन हेतु निर्धारित प्रारूप

जनपद बलरामपुर।

दिनांक

क्र०सं०	जनपद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	विभाग का लक्ष्य धनराशि (लाख रू० में)	कुल प्राप्त प्रस्ताव की धनराशि (लाख रू० में)	स्वीकृत प्रस्ताव की धनराशि (लाख रू० में)	अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय धनराशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बलरामपुर	चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड, बलरामपुर	110.00	133.75	133.75	33.44	21.60

अधिषासी अभियन्ता
चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड
बलरामपुर

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कन्वर्जन्स मद में प्राप्त एवं व्यय धनराशि का कार्य व विवरण
जनपद बलरामपुर। दिनांक

क्र० सं०	कार्य का विवरण	माप/सं० या	स्वीकृत लागत (लाख ₹० में)	उपलब्ध धनराशि		योग (लाख ₹० में)	व्यय धनराशि		योग (लाख ₹० में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य की स्थिति		एच०आई०एस०कीडिंग		योग	
				14.2011 का अवशेष (लाख ₹० में)	11-12 में प्राप्त धनराशि (लाख ₹० में)		श्रमांच	सामग्री			निर्माणाधीन	पूर्ण	श्रमांच	सामग्री		
1	वर्ष 2010-11 के सापेक्ष फरेन्दी नहर के किमी० 4.600 पर वी०आर०बी०, सोनपुर मा० के किमी० 1.08 पर डी०आर०बी० तथा गोपालपुर मा० के किमी० 4.100 पर वी०आर०बी० के अवशेष निर्माण कार्य।	—	32.35	3.373	33.44	36.813	2.33	1.043	3.373	15.4.10	—	पूर्ण	—	पूर्ण (1.043)	1.043	
वर्ष 2011-12 के सापेक्ष																
1	"चित्तौड़गढ़ बाँध" के ₹० एवं पंचपेड़वा व रजेडरवा से सम्बन्धित जंगल सफाई, मिट्टी का कार्य एवं पक्के कार्यों की मरम्मत का कार्य।	—	13.58	—	3.395	3.395	2.20	—	2.20	1.8.11	—	—	1.57	—	1.57	
2	"खैरमान जलाशय" एवं "गिरगिटही जलाशय" के सीपेज ड्रेन के जंगल सफाई व मिट्टी का कार्य, खैरमान जलाशय के पेरीफेरी रोड, फीडर चैनल, बाँध की मरम्मत एवं कंकरीट लाइनिंग, पक्के कार्य तथा सर्विस रोड की मरम्मत के कार्य।	—	25.66	—	6.415	6.415	4.93	—	4.93	10.7.11	—	—	3.71	—	3.71	
3	"गनेशपुर बाँध" व इससे निकलने वाली नहर प्रणाली से सम्बन्धित जंगल सफाई, मिट्टी का कार्य एवं पक्के कार्यों की मरम्मत का कार्य।	—	11.20	—	2.80	2.80	0.95	—	0.95	3.8.11	—	—	0.12	—	0.12	
4	"बघेलखण्ड बाँध" व इससे निकलने वाली नहर प्रणाली से सम्बन्धित जंगल सफाई, मिट्टी का कार्य एवं पक्के कार्यों की मरम्मत का कार्य।	—	5.27	—	1.32	1.32	0.93	—	0.93	6.8.11	—	—	0.91	—	0.91	
5	"भगवा बाँध" व इससे निकलने वाली नहर प्रणाली से सम्बन्धित जंगल सफाई एवं मिट्टी का कार्य।	—	2.58	—	0.64	0.64	0.18	—	0.18	1.10.11	—	—	0.14	—	0.14	
6	"भगवानपुर बाँध" व इससे निकलने वाली नहर प्रणाली से सम्बन्धित जंगल सफाई एवं मिट्टी का कार्य।	—	4.24	—	1.06	1.06	1.48	—	1.48	1.8.11	—	—	1.36	—	1.36	
7	"चित्तौड़गढ़ बाँध" के ₹० व इससे निकलने वाली मुख्य नहर गेंसड़ी व अन्य सम्बन्धित नहर प्रणाली पर जंगल सफाई, मिट्टी के कार्य एवं पक्के कार्य।	—	20.00	—	5.00	5.00	10.00	0.12	10.62	14.7.11	—	—	9.25	—	9.25	
8	"कोहरगाड़ही बाँध" इससे निकलने वाली नहर प्रणाली पर जंगल सफाई एवं मिट्टी के कार्य।	—	4.89	—	1.22	1.22	0.93	—	0.93	26.7.11	—	—	—	—	—	
9	"गेंसड़ी मुख्य नहर" के किमी० 5.270 पर काजर्वे निर्माण का पक्का कार्य।	—	25.79	—	8.95	8.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	"गेंसड़ी मुख्य नहर" के किमी० 5.270 पर बरुनी नाला के रिमोडलिंग एवं गाइड बाँध का निर्माण कार्य।	—	10.54	—	2.64	2.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
योग :-			156.10	3.373	36.813	36.813	23.93	1.163	25.593	—	—	—	17.06	1.043	18.103	

नोट :- ₹० 3.373 लाख वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रस्तुत एवं स्वीकृति की गयी कार्य योजना के सापेक्ष व्यय किया गया।

अधिषासी अभियन्ता
चित्तौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड
बलरामपुर

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत इन्टर सेक्टोरेल कन्वर्जेन्स

प्रपत्र-4

विभाग का नाम	वर्क आई0डी0 सं0 जो विकास खण्ड को उपलब्ध करायी गयी है।	मास्टररोल की सं0 जो विकास खण्ड से प्राप्त किये गये है।	मास्टररोल की सं0 जो प्रयुक्त हुए	भरे हुए मास्टररोल की सं0 जो फीडिंग के पश्चात् विकास खण्ड को वापस किये गये	विभाग के पास इस वर्ष उपलब्ध कुल धनराशि (वर्ष 2010-11 का अवशेष+2011-12 में अवमुक्त) रू0 लाख में	व्यय रू0लाख में	व्यय के सापेक्ष एम0आई0एस0 फीडिंग (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
चित्तौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड बलरामपुर	10	567	398	—	36.813	25.593	18.103

अधिषासी अभियन्ता
चित्तौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड
बलरामपुर

इण्टर सेक्टरल कन्वर्जेन्स की सूचना

प्रपत्र-5

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	वर्ष 2010-11 में प्रस्तुत प्रस्ताव की धनराशि	वर्ष 2010-11 में स्वीकृति धनराशि	स्वीकृत के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में व्यय	दिनांक 1.4.2011 को अवशेष धनराशि	गत वर्ष 2010-11 के अवशेष प्रस्ताव की धनराशि जो वर्तमान में स्वीकृत किये गये	वर्ष 2010-11 की स्वीकृत परियोजनाएं पूर्ण करने हेतु वर्ष 2011-12 में वांछित धनराशि	वर्ष 2011-12 में व्यय	वर्ष 2011-12 में कुल उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की धनराशि	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत प्रस्ताव की धनराशि	वर्ष 2010-11 के अवशेष प्रस्ताव तथा वर्ष 2011-12 में स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष कुल वांछित धनराशि	वर्ष 2011-12 में अवमुक्त की गयी धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय धनराशि	अवमुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	चित्तौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड बलरामपुर	148.23	32.35	32.35	28.977	3.373	-	3.373	3.373	133.75	133.75	133.75	33.44	36.813	25.593	-

अधिषासी अभियन्ता
चित्तौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड
बलरामपुर

चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड-बलरामपुर।

प्रारूप-6

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कन्वर्जेन्स

वर्ष :- 2011-12

दिनांक :-

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	एजेन्सी का नाम	एजेन्सी यूनिट	मटेरियल एक्सपेन्डीचर	लेबर एक्सपेन्डीचर	एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर	टोटल एक्सपेन्डीचर
1	2	3	4	5	6	7
1	सिंचाई विभाग	चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड-बलरामपुर।	1.163	24.33	-	25.593

अधिषासी अभियन्ता
चित्तौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड
बलरामपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड, बलरामपुर

फसल खरीफ 1419 वर्ष 2011-12 के टेलफीड की स्थिति

दिनांक 09/2011

क्र०सं०	जलाशय का नाम	जनपद का नाम	नहर का नाम	नहर की कुल लम्बाई किमी० में	पानी पहुंचने की स्थिति	सींच की प्रगति (हे० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चित्तौड़गढ़	बलरामपुर	र० विशुनपुर	8.200	टेलफीड	—	नहरें बन्द है।
2			मा० भग्गौर	2.160	टेलफीड	—	तदैव
3			मु० नहर पचपेड़वा	17.800	टेलफीड	—	तदैव
4			मा० माल्दा	4.200	टेलफीड	—	तदैव
5			मा० तिलकहना	6.000	टेलफीड	—	तदैव
6			र० लक्ष्मीनगर	8.000	टेलफीड	—	तदैव
7			मा० डुमरी	5.600	टेलफीड	—	तदैव
8			र० छपिया	9.200	टेलफीड	—	तदैव
9			शाखा रजडेरवा	9.200	टेलफीड	—	तदैव
10			मा० सोनपुर	5.200	टेलफीड	—	तदैव
11			र० विजयनगर	9.100	टेलफीड	—	तदैव
12			मा० रमवापुर	4.200	टेलफीड	—	तदैव
13			मा० नौवस्ता	5.800	टेलफीड	—	तदैव
14			मा० सिसवा	4.600	टेलफीड	—	तदैव
15			र० गनवरिया	12.000	टेलफीड	—	तदैव
16			मा० जमुनी	2.610	टेलफीड	—	तदैव
17			मा० मनकौरा	5.300	टेलफीड	—	तदैव
18			मा० आदमतारा	5.540	टेलफीड	—	तदैव
19			मा० धवाई	3.800	टेलफीड	—	तदैव
20			मा० अमवा	2.200	टेलफीड	—	तदैव
21			मा० महुआ	3.500	टेलफीड	—	तदैव

22	चित्तौड़गढ़	बलरामपुर	मा0 डालपुर	7.100	टेलफीड	—	नहरें बन्द है।
23			मा0 बखरकोटवा	5.610	टेलफीड	—	तदैव
24			मु0 नहर गँसडी	17.800	टेलफीड	—	तदैव
25			मा0 मझौली	3.200	टेलफीड	—	तदैव
26			मा0 लठावर	3.400	टेलफीड	—	तदैव
27	कोहरगड्डी	बलरामपुर	र0 पचपेड़वा	6.400	टेलफीड	—	नहरें जारी है।
28			मा0 गुरचिहवा	5.100	टेलफीड	—	तदैव
29			र0 फरेन्दी	10.500	टेलफीड	—	तदैव
30	भगवानपुर	बलरामपुर	मुख्य नहर	10.400	टेलफीड	—	तदैव
31			मा0 दत्तापुर	10.000	टेलफीड	—	तदैव
32			मा0 तुलसीपुर	6.300	टेलफीड	—	तदैव
33			मा0 सेमरी	2.800	—	—	तदैव
34	बघेलखण्ड	बलरामपुर	मा0 सोनपुर	3.200	टेलफीड	—	नहरें बन्द है।
35			मा0 विश्रामपुर	3.800	टेलफीड	—	तदैव
36			मा0 देवीपाटन	3.300	—	—	तदैव
37			र0 शीतलापुर	11.300	—	—	तदैव
38	गनेशपुर	बलरामपुर	मा0 लालनगर	3.500	टेलफीड	—	नहरें बन्द है।
39			मा0 महादेव	3.500	टेलफीड	—	तदैव
40			मा0 नैकिनया	2.200	—	—	तदैव
41			र0 बेली	8.400	—	—	तदैव
42	गिरगिटही	बलरामपुर	मा0 गनेशपुर	7.500	—	—	नहरें बन्द है।
43			मा0 हरैया	7.600	—	—	तदैव
44			मा0 गोपालपुर	6.200	—	—	तदैव
45			मुख्य नहर	20.900	—	—	तदैव

46	गिरगिटही	बलरामपुर	मा0 शंकरनगर	5.200	—	—	नहरें बन्द है।
47			मा0 गुलरिहा	5.800	—	—	तदैव
48	खैरमान	बलरामपुर	मा0 बांकी	2.000	—	—	तदैव
49			मुख्य नहर	14.500	—	—	तदैव
50			मा0 सहजना	11.400	—	—	तदैव
51			मा0 सोनपुर	3.000	—	—	तदैव
52			मा0 गनवरिया	7.100	—	—	तदैव
53			मंझगवा	बलरामपुर	मा0 लालपुर	3.700	—
54	र0 भोजपुर	7.500			—	—	तदैव
55	र0 महुआ	7.700			—	—	तदैव
56	मा0 गैंसड़ी	1.400			—	—	तदैव
57	लघुडाल नहर खण्ड, लखनऊ	बलरामपुर	कटरा शंकरनगर मुख्य नहर	1.000	—	—	नहरें जारी है।
58			सुन्दर बाग	1.282	टेलफीड	—	तदैव
59			मा0 बिजलीपुर	0.900	टेलफीड	—	तदैव
60			मा0 सिसई मु0न0	1.400	टेलफीड	—	तदैव
61			पाठशाला मा0	1.300	टेलफीड	—	तदैव
62			बेनीजोत मा0	0.600	टेलफीड	—	तदैव
63			सिसई मा0	0.800	टेलफीड	—	तदैव
64			मिर्जापुर मु0न0	1.200	टेलफीड	—	तदैव
65			घोसियार मा0	1.400	टेलफीड	—	0.80 किमी0 के आगे बांध बन जाने के कारण 0.80 किमी0 तक को टेल मान लिया गया है।
66			रसूलाबाद मा0	1.500	टेलफीड	—	नहरें जारी है।
67			रामपुर मा0	1.800	टेलफीड	—	तदैव
68			सायडीह मु0न0	1.200	टेलफीड	—	तदैव

69	लघुडाल नहर खण्ड, लखनऊ	बलरामपुर	महादेव मा0	1.800	टेलफीड	—	नदी का धारा सिफ्ट हो जाने से चार्ज 500 मीटर आगे चला गया है जिससे माइनर में पानी नहीं जा रहा है।
70			दुर्गापुर मा0	0.070	—	—	नहरें जारी है।
71			हृदयनगर प्रथम मु0न0	0.900	—	—	तदैव
72			घड़ियाडीह मा0	1.900	—	—	तदैव
73			हृदयनगर द्वितीय मु0न0	1.400	—	—	तदैव
74			हरीशंकरपुर मा0	0.800	—	—	तदैव
75	सरयू नहर खण्ड-2, बलरामपुर	बलरामपुर	शिवपुर मा0	0.800	टेलफीड	—	नहरें जारी है।
76			मुजाहनी	2.200	टेलफीड	—	तदैव
77			अमरहवा	3.460	टेलफीड	—	तदैव
78			कालिंजर मा0	4.000	टेलफीड	—	तदैव
कुल योग जनपद बलरामपुर			407.282	—	—	—	

अधिशाली अभियन्ता
चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड
बलरामपुर